

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'AUTOPONT DE YOFF

I. DONNEES DU MARCHÉ

TYPE DE MARCHÉ	CONCEPTION REALISATION
FINANCEMENT	SOCIETE GENERALE
MONTANT	13 000 000 €
DÉLAI D'EXECUTION	18 MOIS
DEMARRAGE DES TRAVAUX	Décembre 2019

II. INTERVENANTS DU PROJET

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE	
ENTREPRISE	
AMO	

CONSISTANCE DES TRAVAUX :

- Déviation en 2 x 2 voies revêtue avec signalisation
- Dévoiement de réseaux
- Travaux d'assainissement sur 1.5 km
- Travaux de construction du pont
- Travaux de construction voies latérales ainsi que les deux pénétrantes de Yoff et de ouest Foire
- Aménagement d'une grande place pour parcours sportif,
- Aménagement de la place de Mamadou DIOP
- Aménagement d'une aire de jeux pour les enfants
- Aménagement de 2 grands parkings de 170 places
- Réfection de six (6) écoles dans le cadre des actions sociales : fournitures tables bancs, construction de toilettes, réfection de dallage au sol et de planchers, changement de fenêtres, carrelage, peinture

II. OBJECTIF DU PROJET

L'objectif principal du projet est de fluidifier la route patte d'oie – aéroport et les zones dessertes à savoir Yoff et toute la zone de Foire.

La réalisation de ce projet permettra d'améliorer :

- la mobilité urbaine sur l'axe patte d'oie - aéroport ;
- le cadre de vie avec l'aménagement de trois grandes espaces et de deux parkings.

III. L'OUVRAGE EN CHIFFRE

OUVRAGE DE YOFF	
Le volume de béton	4000 m ³
Le tonnage d'armatures	705 T
Le tonnage de charpente	1390 T
Le nombre d'arbres	123
La surface des aires pavées	16 000 m ²
Emplois directs en nombre	300
Emplois indirects en nombre	650

IV. AVANCEMENT TRAVAUX

Travaux terminés à 100 %